

Rekapitulácia ceny diela po zmene č. 1

Stavba: „Odkanalizovanie skupiny obcí Horného Žitného ostrova 5. etapa - Kanalizácia Čakany“

Objednávateľ: Obec Čakany
Zhotoviteľ: TuCon a.s.

	Predchádzajúce obdobie k 30.9.2023		Sledované obdobie		Spolu vyfakturované		Zmenové konanie		Cena po zmene	
	Cena	%	Cena	%	Cena	%	Cena	%	Cena	%
1.1.1.1.										
1.1.1.2.	1 141 551,84	63%	720 939,32	0%	720 939,32	63%	42 902,88	4%	1 184 454,82	100%
1.1.1.3.	163 686,09	69%	112 810,23	0%	112 810,23	69%	0,00	0%	163 686,09	100%
1.1.1.4.	10 187,03	64%	6 570,33	0%	6 570,33	64%	0,00	0%	10 187,03	100%
1.1.1.5.	12 549,16	69%	8 677,10	0%	8 677,10	69%	0,00	0%	12 549,16	100%
1.1.1.6.	11 965,32	65%	7 636,25	0%	7 636,25	65%	0,00	0%	11 965,32	100%
1.1.1.7.	12 425,38	69%	8 585,22	0%	8 585,22	69%	0,00	0%	12 425,38	100%
1.1.1.8.	23 194,30	62%	14 286,72	0%	14 286,72	62%	0,00	0%	23 194,30	100%
1.1.1.9.	357 518,89	46%	163 514,32	0%	163 514,32	46%	76 433,29	21%	433 952,18	121%
1.1.1.10.	122 166,04	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	122 166,04	100%
Spolu bez DPH	1 863 895,39	56%	1 043 019,49	0%	1 043 019,49	56%	119 336,27	6%	1 983 231,66	106%
Rozdiel									119 336,27	bez DPH


Zhotoviteľ: TuCon a.s.
Zástupca zhotoviteľa: Ing. Ladislav Kuba
Dátum: 12.10.2023
Podpis:

Objednávateľ:
Zástupca objednávateľa:
Dátum: 30.10.2023
Podpis:

Obec Čakany
Livia Bugárová

Stavebný dozor:
Dátum:
Podpis:

Ing. Boris Pomothy



SÚHLASIE S KAPITULACIAMI