Stavba: „Odkanalizovanie skupiny obcí Horného Žitného ostrova 5. etapa - Kanalizácia Čakany"
Časť: 1.1.1.3. Čs1a

Objednávateľ: Obec Čakany
Zhotoviteľ: TuCon a.s.

Časť	pozicia	Kód	Popis	JC	množstvo	MJ	Celkom	Predchádzajúce obdobie k 30.9.2023		Sledované obdobie		Spolu vyfakturované		množstvá a cena po zmene	
								množstvo	Celkom	množstvo	celkom	množstvo	Celkom	množstvo	celkom
	1.1.1.3.		03 - SO 03 ČS1a	10187,03	1		10187,03		6 570,33		0,00		6 570,33		10 187,03
	1.1.1.3.1.		HSV - Práce a dodávky HSV	9153,27	1		9153,27		6 070,33		0,00		6 070,33		9 153,27
	1.1.1.3.1.1.		1 - Zemné práce	2728,48	1		2728,48		2 383,02		0,00		2 383,02		2 728,48
	1.1.1.3.1.1.1.	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	5,81	240	hod	1394,4	240,00	1 394,40	0,00	0,00	240,00	1 394,40	240	1 394,40
	1.1.1.3.1.1.2.	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	1,07	3,24	m3	3,47	3,24	3,47	0,00	0,00	3,24	3,47	3,24	3,47
	1.1.1.3.1.1.3.	134702401	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1 až 4 do 10 m	40,01	17,314	m3	692,73	17,31	692,57	0,00	0,00	17,31	692,57	17,314	692,73
	1.1.1.3.1.1.4.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	4,05	17,314	m3	70,12	17,31	70,11	0,00	0,00	17,31	70,11	17,314	70,12
	1.1.1.3.1.1.5.	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. do 100 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0,4	294,338	m3	117,74	294,34	117,74	0,00	0,00	294,34	117,74	294,338	117,74
	1.1.1.3.1.1.6.	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	6,05	17,314	m3	104,75	17,31	104,73	0,00	0,00	17,31	104,73	17,314	104,75
	1.1.1.3.1.1.7.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	10	29,434	t	294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,434	294,34
	1.1.1.3.1.1.8.	181301104	Rozprestretie ornice v rovine. plocha do 500 m2. hr. do 250 mm	3,93	12,96	m2	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	50,93
	1.1.1.3.1.2.		2 - Zakladanie	4415,77	1		4415,77	0,00	3 478,29	0,00	0,00	0,00	3 478,29	1	4 415,77
	1.1.1.3.1.2.1.	242111115	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1500	53,23	5	m	266,15	5,00	266,15	0,00	0,00	5,00	266,15	5	266,15
	1.1.1.3.1.2.2.	5,922E+09	Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZR 141-160 Ms 160/dĺ.200cm	764,55	2,5	ks	1911,38	2,50	1 911,38	0,00	0,00	2,50	1 911,38	2,5	1 911,38
	1.1.1.3.1.2.3.	5,922E+09	Tesnenie EPDM DN 1600 pre spojenie dielov	40,9	3	ks	122,7	3,00	122,70	0,00	0,00	3,00	122,70	3	122,70
	1.1.1.3.1.2.4.	553100000	Brit 2040 mm	912,52	1	ks	912,52	1,00	912,52	0,00	0,00	1,00	912,52	1	912,52
	1.1.1.3.1.2.5.	243311112	Výplň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného tr. V4-C 25/30	88,36	2,813	m3	248,56	2,81	248,29	0,00	0,00	2,81	248,29	2,813	248,56
	1.1.1.3.1.2.6.	245111112	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s vyškárovaním jednodielnej	17,25	1	ks	17,25	1,00	17,25	0,00	0,00	1,00	17,25	1	17,25
	1.1.1.3.1.2.7.	592100000	Stropná doska želbet. š. 2040mm. hr. 200mm. s otvormi 700x600mm - 2ks	821,2	1	ks	821,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	821,20
	1.1.1.3.1.2.8.	273313521	Betón základových dosiek. prostý tr. C 12/15	79,66	0,604	m3	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,604	48,11
	1.1.1.3.1.2.9.	273351217	Debnenie stien základových dosiek. zhotovenie-tradičné	11,36	3,7	m2	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7	42,03
	1.1.1.3.1.2.10.	273351218	Debnenie stien základových dosiek. odstránenie-tradičné	3,77	3,7	m2	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7	13,95
	1.1.1.3.1.2.11.	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí. priemer drôtu 8/8 mm. veľkosť oka 150x150 mm	5,93	2,01	m2	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	11,92
	1.1.1.3.1.3.		3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	50,9	1		50,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	50,90
	1.1.1.3.1.3.1.	395367221	Výstuž-kotvička pre prichytenie siete osadená do malty. z beton. ocele priemeru do 8.0 mm	5,09	10	ks	50,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	50,90
	1.1.1.3.1.4.		6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie	712,95	1		712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	712,95
	1.1.1.3.1.4.1.	618311654	Vytvarovanie dna nádrže z betónu vodostavebného C 25/30 s poterom. polomer nad 400 mm	359,79	0,414	m3	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,414	148,95
	1.1.1.3.1.4.2.	622321001	Utesnenie prestupov	371,23	1	kpl	371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	371,23
	1.1.1.3.1.4.3.	622661335	Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	49,34	3,907	m2	192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,907	192,77
	1.1.1.3.1.5.		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	974,12	1		974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	974,12
	1.1.1.3.1.5.1.	953171023	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu. hmotnosti 100-150 kg	13,29	2	ks	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	26,58

	1.1.1.3.1.5.2.	5,524E+09	Poklop liatinový s rámom 700 x 600 mm vodotesný. uzamykateľný. na pántoch. tr.zať. D400	367,73	2	ks	735,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	735,46
	1.1.1.3.1.5.3.	971056010	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - železobetónových -0.00023t	0,93	66	cm	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	61,38
	1.1.1.3.1.5.4.	971056013	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - železobetónových -0.00037t	1,07	44	cm	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	47,08
	1.1.1.3.1.5.5.	971056019	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0.00095t	1,87	22	cm	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	41,14
	1.1.1.3.1.5.6.	971056022	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0.00175t	2,84	22	cm	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	62,48
	1.1.1.3.1.6.		99 - Presun hmôt HSV	271,05	1		271,05	0,00	209,02	0,00	0,00	0,00	209,02	1	271,05
	1.1.1.3.1.6.1.	998254011	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého. želez. alebo montované z dielcov do 50 m	9,61	28,205	t	271,05	21,75	209,02	0,00	0,00	21,75	209,02	28,205	271,05
	1.1.1.3.2.		PSV - Práce a dodávky PSV	533,76	1		533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	533,76
	1.1.1.3.2.1.		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	533,76	1		533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	533,76
	1.1.1.3.2.1.1.	711211000	Penetračný náter	4,52	24,065	m2	108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,065	108,77
	1.1.1.3.2.1.2.	711211010	Hydroizolačná stierka vodonepriepustná	17,11	24,065	m2	411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,065	411,75
	1.1.1.3.2.1.3.	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	13,24	1		13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13,24
	1.1.1.3.3.		Ostatné náklady	500	1		500	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1	500,00
	1.1.1.3.3.1.		GZS	500	1		500	1,00	500,00	0,00	0,00	1,00	500,00	1	500,00